

标识号		任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	3	4	2025年第2季度	5	6	7	2025年第3季度	8	9
0		80万吨硫酸迁建及配套工程-35千伏变电所	214 个工作日	2025年3月1日	2025年9月30日										
1		1 土建专业（含防雷接地、照面、排水、消防线缆暗敷、通风空调线缆暗敷与相关设备安装等）	213 个工作日	2025年3月1日	2025年9月29日										
2		1.1 临时设施布置	19 个工作日	2025年3月1日	2025年3月19日										
3		1.2 土方开挖、换填	5 个工作日	2025年3月20日	2025年3月24日										
4		1.3 基础施工与接地敷设	22 个工作日	2025年3月25日	2025年4月15日	3									
5		1.4 一层至4.800米层（夹层）	25 个工作日	2025年4月16日	2025年5月10日	4									
6		1.5 4.8米层（夹层）至8.8米层	30 个工作日	2025年5月11日	2025年6月9日	5									
7		1.6 8.8米层至13.6米层	15 个工作日	2025年6月10日	2025年6月24日	6									
8		1.7 一层电柜基础与电缆沟施工	26 个工作日	2025年6月25日	2025年7月20日	7									
9		1.8 13.6米至16.6米层（主体封顶）	10 个工作日	2025年6月25日	2025年7月4日	7									
10		1.9 门窗制作安装（含特种门窗定制）	122 个工作日	2025年4月1日	2025年7月31日										
11		1.10 屋面防水	10 个工作日	2025年7月21日	2025年7月30日	8									
12		1.11 墙砌体抹灰及涂料	80 个工作日	2025年6月25日	2025年9月12日	7									
13		1.12 土方回填	4 个工作日	2025年9月13日	2025年9月16日	12									
14		1.13 楼地面（含防静电地板/环氧地坪）	45 个工作日	2025年8月7日	2025年9月20日										
15		1.14 土建主体结构验收	6 个工作日	2025年8月1日	2025年8月6日	10									
16		1.15 附属项目与土建扫尾	54 个工作日	2025年8月7日	2025年9月29日	15									
17		2 备注：进度计划请分包商合理规划，雨雪天气计划不顺延。	1 个工作日	2025年9月30日	2025年9月30日	16									
18		3 电气专业	208 个工作日	2025年3月7日	2025年9月30日										
19		3.1 变压器、电柜及相关电气材料采购（含材料送检）	116 个工作日	2025年3月7日	2025年6月30日										
20		3.2 招标确定电气安装施工单位	30 个工作日	2025年4月1日	2025年4月30日										
21		3.3 外部桥架与支架施工	83 个工作日	2025年5月10日	2025年7月31日										
22		3.4 变压器安装输入电缆敷设与接线	43 个工作日	2025年8月7日	2025年9月18日										
23		3.5 电柜安装与接线	54 个工作日	2025年8月7日	2025年9月29日										
24		3.6 变压器试验	7 个工作日	2025年9月19日	2025年9月25日	22									
25		3.7 变压器受电	4 个工作日	2025年9月26日	2025年9月29日	24									
26		3.8 电柜调试	46 个工作日	2025年8月15日	2025年9月29日										
27		3.9 电柜具备向外部供电条件	1 个工作日	2025年9月30日	2025年9月30日	26									
28		4 循环水系统DCS安装与调试	196 个工作日	2025年3月15日	2025年9月26日										
29		4.1 机柜间隔断图纸出图	27 个工作日	2025年3月15日	2025年4月10日										
30		4.2 机柜间隔断施工	20 个工作日	2025年4月11日	2025年4月30日	29									
31		4.3 仪表材料采购	76 个工作日	2025年5月1日	2025年7月15日	30									
32		4.4 仪表柜安装	25 个工作日	2025年7月16日	2025年8月9日	31									
33		4.5 仪表接线	31 个工作日	2025年8月1日	2025年8月31日										
34		4.6 通风空调系统安装	31 个工作日	2025年8月1日	2025年8月31日										
35		4.7 防静电底板/无尘地坪施工	31 个工作日	2025年8月1日	2025年8月31日										
36		4.8 DCS调试	26 个工作日	2025年9月1日	2025年9月26日	33									
37		5 消防（35千伏变电所与循环水机柜间）	173 个工作日	2025年4月1日	2025年9月20日										
38		5.1 消防图纸出图	30 个工作日	2025年4月1日	2025年4月30日										
39		5.2 招标确定消防施工单位	31 个工作日	2025年5月1日	2025年5月31日	38									
40		5.3 消防图审与安装告知	61 个工作日	2025年6月1日	2025年7月31日	39									
41		5.4 消防安装	25 个工作日	2025年8月7日	2025年8月31日										
42		5.5 消防验收	20 个工作日	2025年9月1日	2025年9月20日	41									

项目：80万吨硫酸迁建及配套工程-35千伏变电所

日期：2025年2月24日

任务

里程碑

摘要

项目摘要

外部任务

外部里程碑

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

进度

期限

第 1 页