

<div><div></div><div><div>江苏索普工程科技有限公司</div><div>JiangSu SOPO Engineering Technology Co., Ltd.</div></div></div>			工 程 名 称		江苏索普化工股份有限公司醋酸厂成品塔蒸汽核算及脱醛塔气相改造项目			专 业		管道	
								设计阶段		施工图	
编 制	米星宇	2025/9/23	管 架 数 据 表					主项号		01	
校 核	梁佳	2025/9/23						图 号		202501-140-01P16-01/0	
审 核	黎成义	2025/9/23						页 数		第 1 页 共 1 页	
管架序号	管架所在管道布置图图号	所承受管道的管段号和管径	支撑管架编号	数量	管夹/管托/卡箍/耳轴 编号	数量	支撑点标高(m)		备注		
							BOP	EL			
PS-101	01P07-01	LS-31404B-16"-BA1-H	D13-1-A-1500-2000	1	J1-16"-100-300-C1	1	详见管道平面布置图				
		E2-C			1	导向架					
		LC-31403B-8"-BA1-H			J1-8"-100-200-C1	1					
					E2-B	1			导向架		
PS-102	01P07-01	LS-31404B-16"-BA1-H			J1-16"-100-300-C1	6					
PS-102B	01P07-01	LS-31404B-16"-BA1-H			E2-C	2			导向架(位置详见管道平面布置图)		
					J1-16"-100-300-C1	1					
PS-103	01P07-01	LS-31404B-16"-BA1-H			K4-2	/			固定架（编号仅表示形式，无材料）		
					J1-16"-100-300-C1	1					
PS-104	01P07-01	LS-31404B-16"-BA1-H	D12-1-E-1800-800	1	E2-C	1			导向架		
PS-105	01P07-01	LS-31404B-16"-BA1-H			J1-16"-100-300-C1	1					
PS-106	01P07-01	LS-31404B-16"-BA1-H	D13-2-A-1500-800	1	E2-C	1			导向架		
PS-107	01P07-01	LC-31403B-8"-BA1-H			F2-16"-8"-C1-1100	2					
PS-108	01P07-01	LC-31403B-8"-BA1-H			F2-8"-4"-C1-900	2					
					J1-8"-100-200-C1	3					
PS-108B	01P07-01	LC-31403B-8"-BA1-H	D5-1-A-600-800	3	E2-B	1			导向架(位置详见管道平面布置图)		
					J1-8"-100-200-C1	15					
PS-109	01P07-01	LC-31403B-8"-BA1-H			E2-B	5			导向架(位置详见管道平面布置图)		
					J1-8"-100-200-C1	1					
PS-110	01P07-01	LC-31403B-8"-BA1-H			K4-2	/			固定架（编号仅表示形式，无材料）		
					J1-8"-100-200-C1	1					
PS-111	01P07-01	LC-31403B-8"-BA1-H	D12-1-B-1200-500	1	E2-B	1			导向架		
					F3-8"-4"-C1-1500	1					
					F3-8"-4"-C1-500	2					